

# ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.1

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 2.4.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
Ing. Jiří Kaman	STRABAG
p. Robin Štipčák	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem předání staveniště a prohlídky místa stavby.

Bylo dohodnuto :

- 1.1 Investor předal zhotoviteli příslušné doklady stavby – stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
- 1.2 Bylo protokolárně předáno staveniště – viz.sam.zápis o předání a převzetí staveniště
- 2.3. Zhotovitel provedl osazení přechodného silničního dopravního značené a informačních tabulí
- 2.4 probíhá výškové a směrové vytyčení stavby

Příští kontrolní den se bude konat 9.4.2024 v 9.30 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 1. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 2.4. 2024

Přítomni :

STIPČÁK ROBIN

FILÁ NEŠTYS MNV

KŘÍŽEK JIŘÍ

ŠIMÁČEK LIBOR

T. DI LIKOMSTAV MORAVA

V Moravská Nová Ves 2.4.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.2

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 9.4.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
Ing. Jiří Kaman	STRABAG
p. Robin Štipčák	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 2.1 Probíhají stavební práce, je provedeno odstranění živičných povrchů a vybourání obrubníků a okolních zpevněných ploch
- 2.2 Probíhají výkopové práce na odtěžení konstrukčních vrstev komunikace , parkovacích stání a chodníků
- 2.3. Budou provedeny tlakové zkoušky únosnosti pláně komunikce , na základě výsledků bude rozhodnuto o případné sanaci
- 2.4 Případné připomínky občanů budou řešeny vždy na KD
- 2.5 Investor předá zhotoviteli do příštího KD zaměření kanalizačních přípojek pro připojení UV. Stávající UV jsou napojeny na kanalizaci, která byla v průběhu povolování této rekonstrukce zrušena , proto je potřeba zhotovit nové UV pro odvodnění vozovky

Příští kontrolní den se bude konat 17.4.2024 v 9.30 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Presenční listina kontrolního dne číslo 2. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 9.4. 2024

Přítomni :

ŠTÍPČÁK ROBIN

FILA - MĚSTYS MNV

KADAV - STRANSA

JIMÁČEK LIBOR

TDI LIKCHITAV MORAVIA

V Moravská Nová Ves 9.4.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.3

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 17.4.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
Ing. Jiří Kaman	STRABAG
p. Robin Štipčák	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 3.1 Na základě zkoušek únosnosti pláně bylo nutno provést sanaci pláně pod komunikací.
- 3.2. Stávající UV budou zrušeny , stávající KŠ budou překryty betonovými poklopy a zrušeny.
- 3.3 Bylo dodáno zaměření záložních kanalizačních přípojek, budou využity pro připojení nových UV.
- 3.4 Probíhá zhotovování nových UV
- 3.5 Je provedena sanace pláně a probíhá navážení a hutnění konstrukčních vrstev vozovky ze ŠTD
- 3.6 Zhotovitel dodá do příštího KD cenovou nabídku na úpravu křižovatky mezi ulicemi Kamenná a J.Černého a spodního úseku s napojením na ul. Hlavní
- 3.7 Bylo domluveno, že chodník bude v celém úseku o šířce 1500 mm
- 3.8 Parkovací stání u chodníku nebo u zeleného pásu bude lemováno

chodníkovou obrubou o tl. 100 mm

- 3.9 Z důvodu znemožnění vstupu do RD budou zrušena dvě parkovací stání u RD č.p. 506

Příští kontrolní den se bude konat 23.4.2024 v 9.30 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 3. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 17.4. 2024

Přítomni :

ŠTÍPČÁK ROBIN

FILA - MĚSTYS MNV

KATW - SORABIN

ŠIMÁČEK LIBOR

J.P.I. LIKOMITAV MORAVA

V Moravská Nová Ves 17.4.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č.4

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 23.4.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
Ing. Jiří Kaman	STRABAG
p. Robin Štipčák	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 4.1 Je dokončeno zhotovení UV – bude účtováno jako vícepráce
- 4.2. Zhotovitel předložil cenové nabídky na úpravu křižovatky a spodního úseku. Zadavatel nabídku posoudí a projedná způsob financování
- 4.3 Je dokončeno navážení podkladních vrstev komunikace a parkovacích stání
- 4.4 Probíhá vytyčování a pokládka silničních obrubníků
- 4.5 Vzhledem k problémům s niveletou jednotlivých vstupů a vjezdů dochází ke změnám trasy a nivelety chodníku a úpravě nivelety parkovacích stání
- 4.6 Protože situace napojení zpevněných ploch u RD č.p. 482 byla zkomplikována vybudováním parkoviště u RD č.p. 674 , byla dohodnuta změna trasy obrub v křižovatce tak, aby bylo možno zachovat parkovací stání před RD. č.p. 482. V pátek 26.4 bude na místě schůzka s DI PČR k řešení situace



Příští kontrolní den se bude konat 30.4.2024 v 9.30 hodin se schůzkou  
zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 4. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 23.4. 2024

Přítomni :

STŘEŽEK ROBIN .....

JIRÍ KAMR .....

JIRÍ FILA MĚSTYS MNV  
LEOK JIMÁČEK .....

TJL LKOMITAV MORAVA .....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 23.4.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.5

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 30.4.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
Ing. Jiří Kaman	STRABAG
p. Robin Štipčák	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 5.1 Probíhá pokládka obrubníků parkovacích stání
- 5.2. Zadavatel oznámil možnost zahájení stavebních prací na ul. J. Černého od 7.5.2024
- 5.3 Po dohodě s DI PČR byl odsouhlasen způsob úpravy křižovatky v napojení na ul. Hlavní.
- 5.5 Vzhledem k problémům s niveletou jednotlivých vstupů a vjezdů dochází ke změnám trasy a nivelety chodníku a úpravě nivelety parkovacích stání

Příští kontrolní den se bude konat 7.5.2024 v 9.30 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Presenční listina kontrolního dne číslo 5. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 30.4. 2024

Přítomni :

ROBIN STIPČEK

JIRÍ KAMAN

FILIP JIRÍ MĚSTYS MNV  
LIBOR JIMÁČEK

TDI LHKOMITAV MORAVA

V Moravská Nová Ves 30.4.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.6

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 7.5.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila

Městys M.N.Ves

Ing. Jiří Kaman

STRABAG

p. Robin Štipčák

STRABAG

Libor Šimáček

LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 6.1 Probíhá pokládka chodníkových obrub
- 6.2 Byla domluvena změna trasy chodníku u R.D. č.p. 80
- 6.3. U R.D. č.p. 507 nevychází výškové napojení na stávající zpevněný vjezd u RD . Proto dojde k výškové úpravě dlažby v parkovacím stání na stávající niveletu
- 6.4 Byla odsouhlasena nabídka na úpravu křižovatky , byl domluven postup prací.

Příští kontrolní den se bude konat 14.5.2024 v 9.30 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 6. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 7.5. 2024

Přítomni :

ROBIN ŠTIPČAŘ  
.....

JIRÍ KAMAN  
.....

FILA JIRÍ MĚSTYS MNV  
LIBOR JIMÁČEK  
.....

TDI LUKOMITR V MORAVIA  
.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 7.5.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.7

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 14.5.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
p. Robin Štipčák	STRABAG
ing. Jiří Kaman	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 7.1 Probíhá pokládka silniční přídlažby
- 7.2 Byly zahájeny práce na úpravě křižovatky ul. U Jordánky . V křižovatce se nachází stávající UV , kterou je třeba pročistit. Zajistí investor.
- 7.3. Probíhá kompletace konstrukčních vrstev parkovacích stání a vozovky.  
V pátek bude provedena pokládka podkladních asfaltových vrstev ul. Kamenná a křižovatky ul. U Jordánky. TDI upozorňuje na dodržení technologické kázně při pokládce živých směsí
- 7.4 Probíhá vytyčování IS na ul. J.Černého

Příští kontrolní den se bude konat 21.5.2024 v 9.30 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 7. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 14.5. 2024

Přítomni :

ROBIN STIPČÁK

JIŘÍ KAMAN

JIŘÍ FILA MĚSTY S MNV  
LIBOR JIMÁČEK

T.DI LHKOMITAV MORAVA

.....

.....

V Moravská Nová Ves 14.5.2024



## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.8

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 21.5.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
p. Robin Štipčák	STRABAG
Ing. Jiří Kaman	STRABAG
Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 8.1 Jsou položeny podkladní živičné vrstvy
- 8.2 Probíhá pokládka zámkové dlažby parkovacích stání.
- 8.3. Je dokončována pokládka chodníkových obrub.
- 8.4 Probíhají vytyčovací práce na ul. J.Černého po křižovatku ul. Výsluní  
Vzhledem k tomu, že se nachází v místě výkopu kabel VN , probíhá jednání s EON ohledně koordinace prací a nutnosti zajistit dohled odborného pracovníka z důvodu ochrany kabelů VN

Příští kontrolní den se bude konat 30.5.2024 v 8.00 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 8. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 21.5. 2024

Přítomni :

ŠTÍPČEK ROBIN

KOŠAN VIT

FILAJÍRÍ MĚSTYS MNU

ŠIMÁČEK LIBOR

LIKOMITAV MORAVA TDI

V Moravská Nová Ves 21.5.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.9

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 30.5.2024 v 9.30 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní : Mgr. Jiří Fila

Městys M.N.Ves

p. Robin Štipčák

STRABAG

Ing. Jiří Kaman

STRABAG

Libor Šimáček

LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 9.1 Na ulici Kamenná probíhá pokládka zámkové dlažby chodníků a parkovacích stání.
- 9.2 Byly zahájeny práce na ul. J.Černého v úseku po křižovatku ul. Výsluní. Při provádění výkopových prací vzhledem k umístění kabelů VN je nutno provádět plánovaně a koordinovaně vypínání kabelů. Toto probíhá pod dohledem schváleného odborníka.
- 9.3. Při výkopových pracích došlo ke kolizi s vedením EON, které bylo uloženo v zemi v místě stávajících silničních obrub, které nebyly vráceny zpátky. EON požaduje uložení kabelů do chráničky. Bude jednáno se zástupcem RGV na příštím kontrolním dnu.
- 9.4 Došlo ke kolizi s potrubím plynu. V pátek proběhne jednání se zástupcem RWE .
- 9.5 Zásyp rýhy kanalizace je nedostatečně zhutněn, stejně tak pláň vykazuje známky nedostatečné únosnosti, proto bude prováděna sanace podloží.

Příští kontrolní den se bude konat 4.6.2024 v 8.00 hodin se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 9. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 30.5. 2024

Přítomni :

ŠTIPČÁK ROBIN

KATAN VUDY

FILA JIRÍ MĚSTYS MKV  
LIBOR JIMÁČEK

TDI LIKOHITAV MORAVIA

.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 30.5.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.10

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 4.6.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní :	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves
	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	p. Robin Štipčák	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	p.Karel Chlubna	RGW
	p.Květoslav Haluza	GASNET

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 10.1 Na ulici Kamenná probíhá pokládka zámkové dlažby chodníků a parkovacích stání.
- 10.2 Byla projednána problematika napojení vjezdů u RD č.p. 621, 510, 656, a 503. Majitelé RD podají žádost o úpravu na vedení Městyse.
- 10.3 Z důvodu nedostatečně zhutněných zásypů IS je nedostatečně únosná pláň komunikace na ul. J.Černého. Zhotovitel předloží do příštího KD cenovou nabídku prací na úpravu únosnosti pláně.
- 10.4 Na ul. J.Černého v úseku mezi ul. U Jordánky a Na Výsluní dochází ke kolizi stavby s potrubím NTL Plynovodu , kdy obruba vychází nad potrubí. Bylo domluveno . že dojde ke zúžení vozovky cca o 0,5 m z důvodu dodržení ochranného pásma.
- 10.5. Z důvodu posunu obruby dochází v úseku 0,00 – 0,027 ke kolizi s vedením NN , kdy pata obruba bude uložena na kabelovém vedení.

Dle vyjádření EGD byl přizván p. K.Chlubna, zástupce RGV , pro projednání a navržení úpravy vzniklé situace.

10.6. Bylo domluveno, že parkovací stání u RD č.p. 541 se nebudou provádět

10.7 Zhotovitel byl požádán o dodržování dohody o zajištění bezbariérového průchodu staveništěm po každodenním ukončení prací pro obyvatele přilehlých nemovitostí.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 11.6. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

## Zápis z pracovní schůzky na ulici Jana Černého

Dnešního dne se uskutečnila pracovní schůzka za účasti TDI, zástupců Městyse Moravská Nová Ves, STRABAG a.s. , EGD a RGV .

Předmětem svolání schůzky byla kolize zemního vedení EGD a konstrukčních prvků rekonstruované komunikace , konkrétně uložení silničních obrub nad zemním vedením kabelů NN a VO ve staničení 0,00 – 0,029 m a kolize s podzemním vedením plynu RWE v celém úseku až po křižovatku ul. Na Výsluní.

Po ověření polohy a hloubky jednotlivých sítí bylo vypracováno toto řešení. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi U Jordánky a Zákoutí dojde k posunu osy komunikace doprava o 750 mm při zachování šířky komunikace dle PD, takže dojde k dostatečné odstupové vzdálenosti silniční obruby od potrubí plynu a kabelů NN.

V úseku mezi křižovatkou ulice Zákoutí a Na Výsluní se osa komunikace vrátí zpátky dle PD . V tomto úseku bude silniční obruba na levé straně posunuta o 500 směrem k ose vozovky , takže komunikace bude zúžena na šířku 4250 mm.

Tento zápis bude rozeslán všem zúčastněným a přiložen k zápisům z kontrolních dnů

Dne 6.6.2024 v Moravské Nové Vsi

Zapsal : Libor Šimáček



Presenční listina kontrolního dne číslo 10. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 4.6. 2024

Přítomni :

KVĚTOSLAV HAVLUDA GASMET SLUŽBY s.r.o.  
.....

ROBIN ŠTIPČÁK  
.....

ZUZANA JANDAHOVÁ  
.....

JIRÍ FILA MĚSTYS MNV  
LIBOR JIMÁČEK  
.....

TDI LIKOMITAV MORAVA  
.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 4.6.2024

1

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.11

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 11.6.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní :	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves
	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	p. Robin Štipčák	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Ing. Jiří Kaman	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 11.1 Na ulici Kamenná probíhá pískování a dořezávání zámkové dlažby a terénní úpravy
- 11.2 Byla projednána problematika napojení vjezdů u RD č.p. 621, 510, 656, a 503. Majitelé RD podají žádost o úpravu na vedení Městysse.
- 11.3 Jsou dokončeny UV v úseku I. Jana Černého mezi křižovatkami U Jordánky a Na Výslumí
- 11.4 V úseku I. Jana Černého je dokončena sanace pláně a probíhá navážení konstrukčních vrstev ze ŠTD
- 11.5 Probíhá příprava a vytyčování pro pokládku silničních obrub
- 11.6 Trasa komunikace v úseku I. na ul. J. Černého bude upravena dle zápisu ze schůzky ze dne 6.6.2024 , chodník po levé straně nebude dodlážděn až k jednotlivým RD , ale bude ukončen chodníkovou obrubou.  
V závislosti na poloze IS bude šířka chodníku proměnlivá, tak aby konstrukce chodníkové obruby nezasahovala do ochranného pásma IS.

11.6 Na příští kontrolní den zhotovitel vytyčí trasu chodníkových obrub ke schválení

Příští kontrolní den se uskuteční dne 18.6. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 11. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 11.6. 2024

Přítomni :

ZUZANA JANDAHOVA'

JIRI FILA MESTYS MNV

JIRY KRAM STRAZC

ROBIN ŠTIPČÁK STRAZC  
LIBOR JIMPČEN

TDI LHKOMITAN MORAVA

V Moravská Nová Ves 11.6.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.12

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 18.6.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. Kamenná

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	p. Robin Štipčák	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Ing. Jiří Kaman	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 12.1 Na ulici Kamenná probíhají terénní úpravy
- 12.2 Jsou částečně navezeny konstrukční vrstvy úsek I. Jana Černého , probíhá pokládka silničních obrubníků a obrubníků chodníku a parkovacích stání
- 12.3 Byla odsouhlasena vytyčená trasa chodníkových obrub v úseku I. Jana Černého
- 12.4 V úseku II. Jana Černého probíhá odstranění silničních obrub a zbytků původní vozovky .
- 12.5 Z důvodu menší šířky parkovacích stání v úseku před RD 747 po KÚ Bylo domluveno posunutí osy komunikace o 250 mm doprava v úseku RD 747 po KÚ
- 12.6 Zhotovitel provede ve středu 18.6.2024 výškové a směrové vytyčení komunikace v úseku II. Jana Černého. Trasa bude projednána a odsouhlasena TDI a zástupci zhotovitele včetně příčného sklonu

Presenční listina kontrolního dne číslo 12. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 18.6. 2024

Přítomni :

JIRÍ FILA MĚSTIS MNV.  
.....

ŠTÍPČÁK ROŠIV  
.....

JIRÍ KAMM  
SIMÁČEK LIBOR  
.....

TDI LIMBITAV MORAVIA  
.....

.....

.....

..

..

..

..

.....

.....

V Moravská Nová Ves 18.6.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.13

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 25.6.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	p. Robin Štipčák	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 13.1 Byla odsouhlasena upravená niveleta a osa komunikace v úseku II. J.Černého včetně úpravy křižovatky u výjezdu na Mikulčice
- 13.2 V úseku I. Jana Černého probíhá navážení podkladních vrstev chodníku a parkovacích stání,  
probíhá pokládka silničních obrubníků
- 13.3 Byly zahájeny práce odkopání konstrukčních vrstev komunikace a Parkovacích stání v úseku II. J.Černého . Z důvodu neúnosného podloží probíhá výkop včetně konstrukčních vrstev sanace vozovky.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 2.7. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček



Prezenční listina kontrolního dne číslo 13. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 24.6. 2024

Přítomni :

JIRÍ FILA MĚSTYS MNV

STANĚK ROŠIN STRABOC a.s.

JIMÁČEK LIBOR

TDI LIKOM.STAV MORAVA

.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 24.6.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.14

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 2.7.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves-
	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	p. Robin Štipčák	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 14.1 Probíhají výkopové práce odkopu konstrukčních vrstev v úseku J.Černého II
- 14.2 V úseku I. Jana Černého probíhá navážení podkladních vrstev chodníku a parkovacích stání,
- 14.3 Z důvodu úpravy nivelety došlo k „ utopení „ vjezdu do RD 813 . Na schůzce s majitelem bylo domluveno , že do vjezdu bude uložen příčný odvodňovací žlab k zachycení srážkových vod z ploch ve vjezdu. Žlab bude napojen na potrubí UV.
- 14.4. Z důvodu úpravy nivelety došlo k přespádování vozovky , takže silniční přídlažba , která nahradí žulovou kostku, bude vždy při jedné straně obrub
- 14.5 Na levé straně komunikace mají být povrchy parkovacích stání dotaženy až ke stěnám jednotlivých RD. Vzhledem k tomu, že u některých RD došlo k úpravě fasády a u některých RD se jedná o

základovou spáru , bylo domluveno , že podél RD bude položena chodníková obruba , do které bude zapřena dlažba parkovacích stání. Prostor mezi obrubou a RD bude upraven dle majitelů RD. Do prostoru bude na stěnu RD umístěna nopová folie k odvětrání zdiva.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 9.7. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 14. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 2.7. 2024

Přítomni :

JIRÍ FILA - MĚSTYS MNV

MĚSTYS MNV

ZUZANA JANSÁKOVÁ

STIPČÁK EDUARD STRASAB a.s.

ŠIMÁČEK LIBOR

TDI LIKOMSTAV MORAVIA

.....

.....

V Moravská Nová Ves 2.7.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.15

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 9.7.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves-
	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Jakub Žůrek	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 15.1 Probíhají výkopové práce odkopu konstrukčních vrstev v úseku J.Černého II
- 15.2 Probíhá navážení konstrukčních vrstev sanace a konstrukčních vrstev komunikace v úseku Jana Černého II.
- 15.3 Probíhá zhotovování UV v úseku J.Černého II.
- 15.4 Probíhá pokládka zámkové dlažby chodníku, parkovacích stání a vjezdů v úseku J.Černého II.
- 15.5 U RD 192 a 182 došlo z důvodu úpravy nivelety komunikace ke změně spádových poměrů ve vjezdech do RD. Bylo domluveno , že na hraně parkovacího stání a jejich sjezdu bude umístěn odvodňovací žlab , aby zachytil vodu z místa sjezdu . Žlab bude odvodněn do vlastního svodu do kanalizace , k nim bude připojen i žlab do RD 813.
- 15.5 Byly zahájeny práce na úpravě vjezdů na ul Kamenná do RD 621,510,656,503.

- 15.6 Investor požaduje po zhotoviteli provedení napojení vjezdů RD na pravé straně až po nově budované zpevněné plochy vjezdů od hrany RD.
- 15.7 Na základě požadavku majitelů jednotlivých RD dochází ke změnám v umístění parkovacích stání a jejich záměně za zelené plochy a naopak. Řešeno individuálně s majiteli jednotlivých RD.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 16.7. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 15. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 9.7. 2024

Přítomni :

JAKUB ZVJEK STRABAG  
LIBOR JIMÁČEK

T.DI LIKOMITAV MORAVA

ZUZANA JANŠÁKOVÁ

JIRÍ FILA

.....

.....

V Moravská Nová Ves 9.7.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.16

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 16.7.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves-
	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Ing. Jiří Kaman	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 16.1 Probíhá pokládka silničních obrub a přídlažby na ul. J.Černého v úseku II.
- 16.2 Probíhá pokládka zámkové dlažby chodníku, parkovacích stání a vjezdů v úseku J.Černého I.
- 16.3 Bylo domluveno, že zhotovitel v rámci terénních úprav provede násyp vykopaným materiálem za obrubou na niveletu – 100 mm pod hranu obruby . Poté bude provedena konečná úprava povrchu finální vrstvou dle domluvy.
- 16.4 Byly zahájeny práce na ul. Kamenná na místě pro přecházení pro chodce



Příští kontrolní den se uskuteční dne 23.7. v 8.00 se schůzkou  
zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 16. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 16.7. 2024

Přítomni :

ŠTIPČÁK ROZIN

JIRÍ KAMAN  
JIMÁČEK LIBOR

TDI LHKMITAV MORAVA

ZUZANA JANDÁKOVÁ

JIRÍ FILA

V Moravská Nová Ves 16.7.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.17

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 23.7.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Ing. Jiří Kaman	STRABAG
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 17.1 Je dokončena pokládka silničních obrub a přídlažby na ul. J.Černého Úsek II
- 17.2 Zámkové dlažby v úseku I. jsou dokončeny
- 17.3 V obou úsecích probíhá navážení a hutnění ŠTD před pokládkou živičných vrstev a výšková úprav UV.
- 17.4 V úseku II. probíhá pokládka chodníkových obrub parkovacích stání a obrub k jednotlivým vjezdům
- 17.5 V úseku II. je nutno provést výměnu 6 ks vodovodních souprav , které jsou umístěny vysoko. Výkopové práce provede zhotovitel včetně zásypu, výměnu souprav zajistí JmVak Hodonín.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 30.7. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 17. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 23.7. 2024

Přítomni :

ŠTÍPĚK ROBIN STRABAG a.s.

KARLAV JIŘY STROJSL

FILA JIŘÍ MĚSTYS MNV  
ŠIMÁČEK LIBOR

TDI LIKOHITAV MORAVA

.....

.....

V Moravská Nová Ves 23.7.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.18

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 30.7.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní : Libor Šimáček

LIKOMSTAV TDI

Robin Štipčák

STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 18.1 Je provedena pokládka podkladních živičných vrstev na ul. J.Černého úsek II. TDI upozorňuje zhotovitele na špatně osazené mříže UV . Před pokládkou finálního živičného povrchu je nutno provést opravu
- 18.2 Probíhá pokládka zámkové dlažby v parkovacích stáních na ul. J.Černého úsek II.
- 18.3 Práce na ul. Kamenná jsou ukončeny , zbývá provést osazení trvalého dopravního značení.
- 18.4 Investor dosud nerozhodl o konečné úpravě silniční provozu v rekonstruovaném úseku Konečná verze bude projednávána s občany na schůzce dne 19.8.2024. Poté bude projektantovi zadán požadavek na zpracování a odsouhlasení konečné verze s DI PČR .

Příští kontrolní den se uskuteční dne 6.8. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 18. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 30.7. 2024

Přítomni :

STIPLÁK ROBIN  
.....  
JIMÁČEK LIBOR

TDI LIKONJAN MORANA  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 30.7.2024

## + ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.19

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 6.8.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 19.1 Probíhají práce na zpomalovacím retardéru v křižovatce ul. Výsluní
- 19.2 Probíhá dokončování podkladních vrstev parkovacích stání a vjezdů na ul. J.Černého II.
- 19.3 Probíhá pokládka zámkové dlažby parkovacích stání a vjezdů do jednotlivých RD.
- 19.4 Byl domluven způsob úpravy napojovací spáry u vjezdů a zpevněných ploch u RD , kde neproběhne předláždění

Příští kontrolní den se uskuteční dne 13.8. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 19. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 6.8. 2024

Přítomni :

Střecha le Robin Strabag a.s.  
SITÁČEK LIBOR

TDI LIKOHITAV MORAVA

JIRÍ FILA

V Moravská Nová Ves 6.8.2024



## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.20

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 13.8.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 20.1 Byla projednána úprava vjezdu do RD 180 .Bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby od silniční obruby po hranici obecního pozemku , plochu od hranice pozemku po RD si upraví majitel RD.
- 20.2 Byla projednána s majiteli RD 672 na ul. Výsluní úprava vjezdu.
- 20.3 Zhotovitel projedná s majitelem RD 618 způsob úpravy zpevněného parkovacího stání v křižovatce .
- 20.4. TDI prověří možnost změny provedení zpomalovacího retardéru na ul. J.Černého s projektantem.
- 20.5 Probíhá pokládka zámkové dlažby zpomalovacího retardéru v křižovatce.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 20.8. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 20. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 13.8. 2024

Přítomni :

ROSLIN ŠTIPČEK

JIRÍ FILA

ŠIMÁČEK LIBOR

TDI LIKOMSTAV MORAVA

V Moravská Nová Ves 13.8.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.21

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 20.8.2024 v 14.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 21.1 Je dokončena dlažba zpomalovacího retardéru v křižovatce
- 21.2 S majitelem RD 618 byla projednána a provedena parkovací plocha v křižovatce.
- 21.3 Probíhá příprava na pokládku živičných vrstev na ul. J.Černého II , poklopy Kš a UV jsou osazovány na konečnou niveletu .
- 21.4 Zástupce městyse rozhodl o výběru typu zpomalovacího retardéru dle nabídky od dodavatele stavby
- 21.5 Dosud nebylo rozhodnuto o úpravě dopravního řešení na ul. J.Černého I

Příští kontrolní den se uskuteční dne 27.8. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 21. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 20.8. 2024

Přítomni :

ROŠIN ŠTIPČEK

ŠKŘÍ FILA

JIMÁČEK LIBOR

TJDI LIKOHITAV MORAVA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 20.8.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.22

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 27.8.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 22.1 Je dokončena pokládka asfaltových vrstev
- 22.2 Probíhá montáž zpomalovacích retardérů . Zástupce Městysse rozhodl o konečné poloze umístění zpomalovacího prvku, která je změněna oproti PD z důvodu plánovaného umístění ve vjezdu do RD. Na přání majitele RD bylo rozhodnuto o přemístění .
- 22.3 Probíhá dokončování zámkové dlažby parkovacích stání

Příští kontrolní den se uskuteční dne 3.9. v 8.00 se schůzkou zúčastněných na stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 22. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 27.8. 2024

Přítomni :

ŠTÍPČÁK ROBIN STRABAG a.s. ....

JANUŠKOVNÁ MĚTKA MNV .....  
VÍMÁČEK LIBOR

TDI LIKOMSTAV MORAVIA .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V Moravská Nová Ves 27.8.2024

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.23

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 3.9.2024 v 8.00 hodin na staveništi ul. J.Černého

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG
	Ing. Jiří Kaman	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 23.1 Práce na ul. Kamenná a J.Černého jsou dokončeny
- 23.2 Byla provedena pochůzka stavby , zhotovitel byl upozorněn na drobné nedodělky
- 23.3 Chybí pouze provedení dopravního značení na ul. J.Černého protože Investor dosud nerozhodl o úpravě silničního provozu. Z toho důvodu bude nutno prodloužit termín dokončení stavby a stavbu osadit dopravním značením jako staveniště.

Příští kontrolní den se uskuteční dne 10.9. v 8.00 se schůzkou zúčastněných v kanceláři starostky na obecním stavbě

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 23. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 3.9. 2024

Přítomni :

JIRÍ KOTAN

ROBIN STIPČÁK STRAGAC a.s.  
JITÁČEK LIBOR

TDI LIKOMJAV MORAVIA

ZUZANA JANDÁKOVÁ

JIRÍ FILA

V Moravská Nová Ves 3.9.2024



## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.24

Stavba : Moravská Nová Ves – nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná

Datum konání : 10.9.2024 v 8.00 hodin v kanceláři starostky na OÚ

Přítomní :	Mgr. Jiří Fila	Městys M.N.Ves
	Bc. Zuzana Jandáková	Městys M.N.Ves
	Libor Šimáček	LIKOMSTAV TDI
	Robin Štipčák	STRABAG
	Ing. Jiří Kaman	STRABAG

Kontrolní den byl svolán zástupcem objednatele za účelem prohlídky stavby a kontroly postupu stavebních prací.

Bylo dohodnuto :

- 24.1 Práce na ul. Kamenná a J.Černého jsou dokončeny
- 24.2 Byly předloženy soupisy provedených prací včetně víceprací dle dodatku
- 24.3 Bylo domluveno prodloužení termínu dle zpracování projektu dopravního značení . Do té doby bude staveniště osazeno stávajícím dopravním značením zhotovitele stavby

Příští kontrolní den se uskuteční po dodání svislého dopravního značení se schůzkou zúčastněných v kanceláři starostky na obecním úřadě.

Zapsal : Libor Šimáček

Presenční listina kontrolního dne číslo 24. na stavbě : Moravská Nová Ves - nový chodník, parkovací stání a rekonstrukce vozovky na ul. Jana Černého a ul. Kamenná ze dne 10.9. 2024

Přítomni :

KAROV - STROBOG

ROBIN ŠTIPČÁK

SUZANA JANČAČOVÁ

JIRÍ FILA

V Moravská Nová Ves 10.9.2024